




URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU

Wyrzysk ul. Bydgoska 29
tel.(67) 286-24- 00, fax. (67) 286-26-26
e-mail:urzad@wyrzysk.pl

Wyrzysk, 13.03.2015 r.

INW.0003.7.2015


**Pan
Stefan Rymer
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wyrzysku**


**Pan
Grzegorz Ozimina
Radny Rady Miejskiej w Wyrzysku**

W odpowiedzi na interpelacje złożone w dniu 27.02.2015 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku przez Radnego Rady Miejskiej w Wyrzysku – Pana Grzegorza Oziminę informuję, że:

1. zadanie dotyczące utwardzenia ciągu pieszego w drodze gminnej do przedszkola w Wyrzysku zostało zakończone i został podpisany protokół odbioru robót. Zadanie zgodnie z zawartą umową o roboty budowlane obejmowało wykonanie korytowania, ułożenie krawężników na ławie betonowej, ułożenie kostki betonowej na podsypce piaskowo – cementowej,
2. kostka betonowa z rozbiórki chodnika w ul. Pod Czubatką w Wyrzysku i chodników przy stawie została spaletowana i przewieziona na teren zaplecza PWiK przy oczyszczalni ścieków. Kostka jest wykorzystywana do ponownego wbudowania na zadaniach i obiektach gminnych, m.in. utwardzenie ciągów pieszych w Gromadnie, pod altanami rekreacyjnymi w Rudzie, Polanowie i Wyrzysku Skarbowym, na terenie Szkoły Podstawowej w Falmierowie. Pozostała kostka jest magazynowana na terenie PWiK przy oczyszczalni ścieków,
3. w zakresie zadanie dotyczącego rewitalizacji terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku, protokół bezusterkowy odbioru robót został podpisany w dniu 16.01.2015r. przez: Przedstawicieli Inwestora w osobach: Tadeusz Perliński i Wiesław Nowicki, Przedstawicieli Wykonawcy w osobach: Tomasz Cabaj i Andrzej Koscielak, Kierownika budowy – Romana Neckara i Inspektora nadzoru – Jacka Ratajczaka. Usterki zostały wykazane w wcześniejszych protokołach odbioru robót. W protokole z dnia 23.12.2014r. Komisja stwierdziła brak gotowości wykonawcy do odbioru robót i brak wykonania zadania w pełnym zakresie. Wykazano 11 usterek dotyczących m.in.: uzupełnienia utwardzenia z kostki betonowej, brak zaklinowania kostki, poprawienie wykonania utwardzenia,

poprawienie obrzeży, zamontowanie urządzenia sportowego i elementów małej architektury, uzupełnienie malowania kładki, uzupełnienie zagospodarowania zieleni, przesunięcie balustrad schodów, uzupełnienie spoin schodów, uzupełnienie ubytków asfaltu przy krawężniku, usunięcie nadmiaru ziemi i uporządkowanie terenu budowy. Odbioru robót w tym dniu nie dokonano. Podczas odbioru robót w dniu 14.01.2015r. stwierdzono 15 usterek: uzupełnienie przestrzeni między cokołem a obrzeżem przy nabrzeżu, uzupełnienie ziemi przy drzewach, wykonanie stopnia z polbruku przy zejściu do stawu, poprawienie nierówności chodnika, poprawienie klinowania spoin, rozbiórkę starych obrzeży, uporządkowanie terenu budowy, poprawienie murka przy ognisku, poprawienie mocowania stojaków na rowery, uzupełnienie kruszywa na terenie siłowni, uzupełnienie obsypki przy koszach i obrzeżach, poprawienie malowania kładki, balustrad i płotków,

4. miejsca napraw na parkingu miejskim wykonanych w 2014r. nie uległy zniszczeniu czy uszkodzeniu. Pojawiły się kolejne miejsca wymagające regulacji czy wymiany płyt ażurowych. Poprawienie nawierzchni parkingu zostało zgłoszone wykonawcy.

Z up. BURMISTRZA

Tadeusz Perliński
ZASTĘPCA BURMISTRZA