

2) Część opisowa informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Wyrzysk została sporządzona na lata 2019-2031. Przedsięwzięcia, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują projekty, które są realizowane w ramach wydatków majątkowych i wydatków bieżących.

Łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2019 roku, na przedsięwzięcia ogółem wynoszą 20.273.579,51 zł, w tym na wydatki bieżące 3.206.477,16 zł, a na wydatki majątkowe 17.067.102,35 zł.

W nakładach finansowych w ramach wydatków majątkowych ujęto osiemnaście przedsięwzięć oraz osiem w ramach wydatków bieżących.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza 2019 roku

W uchwale Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2019–2031 zaplanowano łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia współfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 925.603,40 zł w ramach wydatków bieżących. W trakcie I półrocza 2019 roku wprowadzono 1 zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 992.003,75 zł. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2019r. łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia współfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 1.917.607,15 zł.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Opis stopnia zaawansowania</i> |
|------------------------|--|--|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| 1. | Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja | Zadanie zaplanowane do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2018-2020. Limit wydatków na 2019 rok został zaplanowany w kwocie 616.155,80 zł. W ramach projektu świadczone są usługi opiekuńcze, z których mogą skorzystać osoby mające zaświadczenie lekarskie świadczące o konieczności tych usług. Będzie również prowadzony Klub Seniora, warsztaty zajęciowe, zajęcia gimnastyczne oraz wyjazdy do kina pod nadzorem opiekuna świetlicy. Będą się również odbywały spotkania z lekarzem. W I półroczu 2019 roku wydatki |

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Opis stopnia zaawansowania</i> |
|------------|---|--|
| | | zostały zrealizowane na kwotę 104.213,68 zł. |
| 2. | Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk | <p>Zadanie zaplanowane do realizacji przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2017-2019. Limit wydatków na 2019 rok został zaplanowany w kwocie 457.613,75 zł.</p> <p>W ramach zadania realizowane są działania związane z poprawą warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach (zakup pomocy dydaktycznych); wsparciem uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze); wsparciem indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparciem rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia logopedyczne, socjoterapia i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, stypendia dla uczniów zdolnych); wsparciem nauczycieli (studia podyplomowe i szkolenia rad pedagogicznych); wsparciem edukacyjno-zawodowym dla uczniów (doradztwo zawodowe), w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią, w Szkole Podstawowej w Falmierowie i w Szkole Podstawowej w Kosztowie.</p> <p>W I półroczu 2019 roku wydatki wyniosły 308.526,68 zł na realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania, zajęć logopedycznych, socjoterapii i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, na studia podyplomowe nauczycieli, dojazdy na te studia oraz na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.</p> |
| 3. | Rekultywacja gminnego składowiska odpadów | <p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2019. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 300.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca br. poniesiono wydatki w kwocie 65,20 zł. Środki zabezpieczono na realizację w II półroczu br. kolejnych zadań mających na celu wykonanie prac doprowadzających do zamknięcia składowiska zgodnie z decyzją ŚR.IV.7649-1/1/2008 z dnia 19.09.2008 r oraz ŚR.6237.2.2012.IV z dnia 16.05.2012 r. Obecnie trwają procedury administracyjne mające na celu uzyskanie niezbędnych pozwoleń.</p> |
| 4. | Ubezpieczenie NNW | <p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019 z limitem wydatków w roku 2019 w wysokości 5.050,00 zł. W I półroczu 2019r. ubezpieczenie zostało zapłacone w kwocie 4.810,00 zł zgodnie z harmonogramem zapłaty wynikającym z zawartych polis.</p> |
| 5. | Ubezpieczenie majątku wraz z OC | <p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019 z limitem wydatków w roku 2019 w wysokości 41.995,84 zł. Z zawartych umów do dnia 30 czerwca br. zgodnie z harmonogramem zapłacono w 100%</p> |
| 6. | Ubezpieczenie komunikacyjne | <p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019 z limitem wydatków w roku 2019 w wysokości 48.049,00 zł. Polisy na ubezpieczenia komunikacyjne z terminem płatności w I półroczu br. zostały zapłacone zgodnie z</p> |

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Opis stopnia zaawansowania</i> |
|--------------------------|---|--|
| | | harmonogramem zapłaty wynikającym z zawartych polis. |
| 7. | Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2018/2019 | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019 z limitem wydatków w roku 2019 w wysokości 389.585,47 zł. Umowy na dowozy zawarte były z przewoźnikami na rok szkolny 2018/2019. Obejmowały one dowozy dzieci z terenu Gminy Wyrzysk do Szkół Podstawowych w Wyrzysku, Gleśnie, Osieku nad Notecią, Falmierowie, Kosztowie, Publicznego Przedszkola w Wyrzysku, gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km w przypadku szkół podstawowych, a 4 km w przypadku oddziałów gimnazjalnych. Zawarto też dwie umowy na dowozy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy i do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu. W I półroczu 2019r. wydatki zostały poniesione na kwotę 388.204,66 zł. |
| 8. | „Podróżujmy z językiem angielskim” | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019r. Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią. Limit wydatków na 2019 rok został zaplanowany w kwocie 6.500,00 zł. W I półroczu br. wydatki zostały zrealizowane w 100%, tj. zakupiono roboty do kodowania, materiały biurowe, dzieci brały udział w warsztatach kulturowo – językowych oraz w zajęciach z języka angielskiego podnosząc wiedzę w zakresie praktycznego posługiwania się językiem angielskim. |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| 1. | Budowa drogi gminnej Kosztowo – Młotkówko | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2019. W 2019 roku zrezygnowano z kontynuacji zadania. Realizacja zadania inwestycyjnego była planowana z udziałem środków zewnętrznych w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W ramach ww. programu szanse na dofinansowanie projektu mają zadania drogowe spełniające odpowiednie kryteria, które są ustalane na etapie każdego kolejnego naboru wniosków. Aby wniosek uzyskał wymaganą punktację dla pozyskania dofinansowania, zaprojektowana droga musi mieć odpowiednie parametry techniczne, zgodne z warunkami technicznymi, poprawiać bezpieczeństwo uczestników poprzez progi zwalniające, ograniczenia prędkości, rozdzielenie ruchu pieszego i pojazdów, być połączona z drogami wyższego rzędu. Spełnienie tych wymogów wymaga poniesienia dużych większych nakładów finansowych, niż pierwotnie oszacowano i zaplanowano w WPF, co na ww. drodze lokalnej jest zbyt wysokie i generujące zbyt wysokie koszty inwestycyjne w stosunku do potrzeb komunikacyjnych mieszkańców i uczestników ruchu. |

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Opis stopnia zaawansowania</i> |
|-------------------|--|---|
| 2. | Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. Na realizację powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł. W kwietniu br. została zawarta umowa na wykonanie robót drogowych za kwotę 768.826,86 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni odcinka drogi o dł. 1.000 m i szer. 5,0m, zjazdów do posesji, zjazdów na pola i pobocza z o szerokości 2x 0,75 z kruszywa łamanego – etap II, na przedłużeniu odcinka zrealizowanego w roku ubiegłym, w kierunku miejscowości Polinowo. Przedmiotowy odcinek stanowi drogę dojazdową do gruntów rolnych, na którą Gmina Wyrzysk podpisała umowę o udzielenie pomocy finansowej. W I półroczu rozliczono również fakturę końcową za wykonanie robót na odcinku drogi – I etap wraz z nadzorem inwestorskim za odcinek – etap I, na podstawie umów z roku 2018. Dnia 18 kwietnia 2019 roku podpisana została umowa na roboty budowlane na kwotę 768.826,86 zł Łącznie w I półroczu br. wydatki wyniosły ogółem 145.195,53 zł. |
| 3. | Budowa drogi gminnej w Konstantynowie | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. W roku 2019 nie zaplanowano wydatków na powyższe zadanie. |
| 4. | Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap) | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. W br. na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.220.000 zł. W styczniu 2019r. Gmina Wyrzysk uzyskała pozwolenie na użytkowanie przedmiotowego obiektu. W lutym został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na przebudowę obiektu. Postępowanie jest w toku, z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji oraz aktualizacji dokumentów do wniosku o pozwolenie. Ponadto w marcu br. został złożony wniosek do Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie o dofinansowanie do modernizacji części sportowej – hali wraz z pomieszczeniami do obsługi obiektu sportowego. Z tego tytułu w I półroczu poniesiono wydatki na aktualizację dokumentów, badania techniczne, aktualizację kosztorysów w wysokości 7 852,02 zł. |
| 5. | Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. Na wykonanie zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 250.000,00 zł. W I półroczu zakończono i rozliczono prace projektowe dodatkowych punktów oświetleniowych za kwotę 6.888,00 zł oraz uzgodniono zakres rzeczowy robót montażowych oświetlenia do przetargu na rok bieżący, który obejmuje wykonanie 31 kompletnych punktów oświetleniowych (słup, oprawa LED i okablowanie) w 11-tu miejscach na terenie gminy Wyrzysk. Umowa zostanie podpisana w lipcu br. na kwotę 191.923,24 zł. Łączne wydatki w I półroczu wyniosły 6.888,00 zł. |
| 6. | Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2020. Na realizację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Zakończenie prac projektowych |

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Opis stopnia zaawansowania</i> |
|------------|---|---|
| | | dotyczących przebudowy drogi na odcinku od dawnej dr krajowej nr 10 do oczyszczalni ścieków w ramach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, na podstawie zawartej w ubiegłym roku umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rozliczenie końcowe nastąpi w II półroczu br. na kwotę 19.895,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków. |
| 7. | Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2017-2019. Limit wydatków na 2019 rok zaplanowano w kwocie 357.000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę kotłowni z olejowej na gazową, remont elewacji. Dnia 28.03.2019r. została podpisana umowa, w ramach której wykonawca wymienił palnik z olejowego na gazowy, ułożył instalację gazową oraz wykonał instalację wywiewną za kwotę 35.000,00 zł. Dnia 18.06.2019 r. wykonawca zgłosił zakończenie w/w prac trwają prace związane z odbiorem inwestycji. Dnia 04.07.2019 r. została podpisana umowa na wykonanie renowacji elewacji budynku administracji publicznej. Wykonawca, został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego po przedłożeniu oferty opiewającej na kwotę 307.812,40 zł. W ramach zadania zaplanowano czyszczenie elewacji, elementów dekoracyjnych, metalowych oraz krat, skucie obłuzowanych tynków, uzupełnienie spoin międzyceglanych, cegieł i tynku, a także odtworzenie ubytków przy elementach zdobniczych, impregnacja ścian i docieplenie ściany bocznej elewacji. Rewitalizacja elewacji ma na celu przywrócenie dawnego wyglądu budynku. Data realizacji umowy 30.09.2019 rok. Na dzień 30.06.2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 23,00 zł za dziennik budowy. |
| 8. | Osiek n. Notecią – budowa ulicy Kasztanowej | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2017-2019. Na realizację powyższego zadania w budżecie 2019 r. zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł. Dnia 6 lutego 2019 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest wykonanie odcinka drogi o łącznej długości 463,00 m o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,00 m, chodnika o szerokości podstawowej 2,0 m z kostki brukowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej została podpisana umowa na kwotę 13.000,00 zł oraz branży sanitarnej opiewająca na kwotę 9.225,000 zł. Wydatki zrealizowane w I półroczu br. wyniosły 696.297,99 zł. |
| 9. | Gromadno – przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo-Gromadno – do drogi wojewódzkiej | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2019. Na realizację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 252.000,00 zł. Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie należytego odwodnienia powierzchniowego z drogi gminnej Falmierowo – Gromadno poprzez budowę w pasie drogi dwóch odcinków rowu |

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Opis stopnia zaawansowania</i> |
|------------|---|---|
| | | przydrożnego wraz z przepustami oraz rurociągami kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe do zbiornika retencyjno-rozsączającego. W drodze przetargu o zamówienie publiczne najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 243.997,02 zł. Na dzień 30.06.2019r. nie poniesiono żadnych wydatków. |
| 10. | Przygotowanie dokumentacji projektowej, Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2019 realizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku. Na 2019 rok limit wydatków zaplanowano w kwocie 570.000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano: nadbudowę części trzykondygnacyjnej, przebudowę konstrukcji dachowej, pokrycie dachu nad częścią trzykondygnacyjną, powiększenie okien na parterze, docieplenie ścian fundamentowych całego budynku, wykończenie zewnętrzne – docieplenie ścian styropianem i otynkowanie całego budynku na łączną kwotę 436.070,00 zł. |
| 11. | Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2019. Na realizację powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 43.050,00 zł, z tego kwotę 28.366,29 zł z budżetu gminy oraz z funduszu sołeckiego 14.683,71 zł. W ramach inwestycji zaplanowano budowę chodnika o szerokości 1,5 m i długości ok. 135 mb oraz wykonanie zabruku na łuku skrzyżowania z kostki granitowej. Umowę z przyjmującym zamówienie podpisano dnia 14.05.2019r. a roboty budowlane zostały zakończone i odebrane dnia 07.06.2019 r. Łącznie poniesione wydatki na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 43.024,17 zł. |
| 12. | Budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2019. Na realizację powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń budowlanych i uzgodnień oraz na rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie przygotowania terenu budowy, wytyczenia obiektu, wykonania przyłączy do budynku. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków. |
| 13. | Osiek n.Not. - modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2019. Na realizację powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, z tego z funduszu sołeckiego kwotę 10.000,00 zł a z budżetu gminy 90.000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej modernizację kuchni z przebudową ścian, zmianą technologii przygotowania potraw, zmianą instalacji wod.-kan., wentylacyjnej i elektrycznej oraz projekt wykonania instalacji gazowej z przyłączem do budynku. Dnia 21.05.2019r. została podpisana umowa na prace projektowe. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków. |

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Opis stopnia zaawansowania</i> |
|------------|---|---|
| 14. | Budowa drogi gminnej w Karolewie | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2019. Na realizację powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł. W dniu 14 marca 2019 roku została podpisana umowa na roboty budowlane. Zakres umowy obejmuje wykonanie jezdni drogi gminnej o szerokości 5,0 m z nawierzchni bitumicznej oraz poboczy o szerokości 0,75m utwardzonych kruszywem łamanym w miejscowości Karolewo od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242 na odcinku 1.100,00 m. Termin wykonania prac upływa 30.08.2019 r. a umowa opiewa na kwotę 1.404.064,58 zł. Łącznie w I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie 952.683,86 zł rozliczone protokołem odbioru częściowego. |
| 15. | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2019. Na realizację powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 1.460.000,00 zł. W I półroczu zawarta została umowa na roboty budowlane na kwotę 1.254.600,00 zł oraz umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 19.926,00 zł. Do dnia 30.06.2019 roku wykonane zostały prace wyburzeniowe, ziemne, fundamentowe, wybudowano ściany i konstrukcje stropodachu. Rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Trwają prace wykończeniowe wewnętrzne w tym posadzki, sufity, okładziny pomieszczeń sanitarnych. Zrealizowane wydatki I półroczu 2019 r. wyniosły ogółem 637.583,07 zł. |
| 16. | Przebudowa basenu pływakiego w Wyrzysku | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2019. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 286.984,90 zł. W ramach zadania ma zostać wykonana przebudowa hali basenowej, remont ogólnobudowlany hali basenu i montaż rekuperatora na instalacji wentylacji mechanicznej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019r. |
| 17. | Wyrzysk – przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2017-2019. Na zadanie w roku 2019 zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł. Przedmiot zadania obejmuje wykonanie odcinka ulicy Parkowej o długości ok. 343 m, który po stronie wschodniej będzie dowiązany do krawędzi bitumicznej jezdni ul. 22-go Stycznia (DW 242), a po stronie zachodniej kończy się na wysokości narożnika budynku szkoły podstawowej oraz wykonania sięgacza od ulicy Parkowej do narożnika budynku basenu o długości ok 75 m. W dniu 21.02.2019 r. została podpisana umowa na roboty budowlane na kwotę 1.813.028,08 zł. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne. Dnia 08.04.2019r. została podpisana umowa o pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na kwotę 52.890,00zł. Na dzień 30.06.2019r. nie poniesiono żadnych wydatków. |
| 18. | Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z budową systemu | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2019. Zadanie jest realizowane przez Publiczne |

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Opis stopnia zaawansowania</i> |
|-------------------|------------------------------|--|
| | oddymiania klatek schodowych | Przedszkole w Wyrzysku. Na rok 2019 limit wydatków zaplanowano w kwocie 46.500,00 zł. Jego realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku. |

Prognoza kwoty długu

Planowana kwota długu według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosła 33.302.299,00 zł. Ustalony w WPF wynik budżetu jako deficyt w kwocie 7.161.203,19 zł jest zgodny z planem ustalonym w budżecie na 2018 rok, deficyt jest sfinansowany planowanymi wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.326.203,19 zł oraz przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 5.835.000,00 zł.

Wykonane zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019r. Wyniosło 34.762.299,00 zł. W I półroczu zaciągnięto zobowiązanie z tytułu przychodów pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 5.310.000,00 zł. Z zaplanowanych rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 785.000,00 zł zrealizowano 35%.

Spłaty kredytów i pożyczek oraz płatności z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek realizowane były zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów.

Gmina Wyrzysk w I półroczu br. nie uzyskała decyzji o umorzeniu części zadłużenia dotyczących bieżącego roku i lat następnych.